

**Töövõtulepingute füüsilised ja finantsnäitajad**

Lepinguliste tööde teostamine								Finantsiline teostamine				
Tööde kogused								Finantsilised näitajad				
Töö nimetus	Ühik	Kogus	Lepinguliste tööde teostamine aruandeperioodil	Lepinguliste tööde teostamine kuni aruandeperioodi lõpuni	Muudatused	Tegelik maht	Lepinguliste tööde teostamine protsentides	Lepingu summa EEK	Protsentuaalne osa lepingu summast	Teostatud tööde maksumus aruandeperioodil	Teostatud tööde maksumus lepingu algusest kuni aruandeperioodi lõpuni	Finantsiline elluviimine protsentides
		(1)	(2)	(3)			4=(3)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(8)/(5)
<b>1. Osa 1 abikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>21,6</b>	<b>0,00</b>	<b>21,60</b>	<b>0,45</b>	<b>22,05</b>	<b>102,1%</b>	<b>58 598 759,78</b>	<b>84,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>58 490 343,67</b>	<b>99,8%</b>
2. Torustikud ja rajatised kokku (abikõlblikud kulud)	km	21,6	0,00	21,60	0,45	22,05	102,1%	53 271 599,80	76,6%	0,00	53 271 599,80	100,0%
2.1. Veetorstik	km	9,3	0,00	9,30	0,34	9,64	103,6%					
2.2. Kanalisatsioonitorustiku renoveerimine	km	0,8	0,00	0,80	0,00	0,80	100,0%					
2.3. Isevoolne kanalisatsioonitorustik	km	11,5	0,00	11,50	0,11	11,61	101,0%					
2.4. Ettenähtud summa (abikõlblikud kulud)								<b>5 327 159,98</b>	7,7%	<b>0,00</b>	5 218 743,87	98,0%
<b>3. Osa 1 mitteabikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>11,8</b>	<b>0,00</b>	<b>11,80</b>	<b>0,33</b>	<b>12,13</b>	<b>102,8%</b>	<b>10 906 014,42</b>	<b>15,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>10 658 722,22</b>	<b>97,7%</b>
3.1. Sademevete kanalisatsioonitorustik	km	11,8	0,00	11,80	0,33	12,13	102,8%	10 386 680,40	14,9%	0,00	10 386 680,40	100,0%
3.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud kulud)								519 334,02	0,7%	0,00	272 041,82	52,4%
<b>I. Osa 1 leping kokku</b>	<b>km</b>	<b>33,4</b>	<b>0,00</b>	<b>33,40</b>	<b>0,78</b>	<b>34,18</b>	<b>102,3%</b>	<b>69 504 774,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>69 149 065,89</b>	<b>99,5%</b>
<b>4. Osa 2 abikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>13,3</b>	<b>0,00</b>	<b>13,25</b>	<b>0,44</b>	<b>13,69</b>	<b>103,3%</b>	<b>16 340 601,00</b>	<b>90,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>16 339 906,52</b>	<b>100,0%</b>
5. Torustikud ja rajatised kokku (abikõlblikud kulud)	km	13,3	0,00	13,25	0,44	13,69	103,3%	14 855 091,82	82,3%	0,00	14 855 091,82	100,0%
5.1. Veetorstik	km	5,3	0,00	5,30	0,35	5,65	106,6%					
5.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik	km	7,7	0,00	7,70	0,09	7,79	101,2%					
5.3. Survekanalisatsioonitorustik	km	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	100,0%					
5.4. Reoveepumpla	tk.	2	0,00	2,00	0,00	2,00	100,0%					
5.5. Ettenähtud summa (abikõlblikud kulud)								<b>1 485 509,18</b>	8,2%	<b>0,00</b>	1 484 814,70	100,0%
<b>6. Osa 2 mitteabikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>2,2</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>-0,08</b>	<b>2,12</b>	<b>96,5%</b>	<b>1 699 396,87</b>	<b>9,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 308,02</b>	<b>99,9%</b>
6.1. Sademevete kanalisatsioonitorustik	km	2,2	0,00	2,20	-0,08	2,12	96,5%	1 618 473,21	9,0%	0,00	1 618 473,21	100,0%
6.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud kulud)								80 923,66	0,4%	0,00	78 834,81	97,4%
<b>II. Osa 2 leping kokku</b>	<b>km</b>	<b>15,5</b>	<b>0,00</b>	<b>15,45</b>	<b>0,37</b>	<b>15,82</b>	<b>102,4%</b>	<b>18 039 997,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>18 037 214,54</b>	<b>100,0%</b>
<b>7. Osa 3 abikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>13,3</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>0,87</b>	<b>14,17</b>	<b>106,6%</b>	<b>20 008 681,77</b>	<b>89,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>20 008 681,71</b>	<b>100,0%</b>
8. Torustikud ja rajatised kokku (abikõlblikud kulud)	km	13,3	0,00	13,30	0,87	14,17	106,6%	18 189 710,70	81,4%	0,00	18 189 710,64	100,0%
8.1. Veetorstik	km	4,7	0,00	4,70	0,72	5,42	115,2%					
8.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik	km	7,0	0,00	7,00	0,16	7,16	102,3%					
8.3. Survekanalisatsioonitorustik	km	1,6	0,00	1,60	0,00	1,60	100,0%					
8.4. Reoveepumpla	tk.	2	0,00	2,00	0,00	2,00	100,0%					
8.5. Ettenähtud summa (abikõlblikud kulud)								<b>1 818 971,07</b>	8,1%	<b>0,00</b>	1 818 971,07	100,0%
<b>9. Osa 3 mitteabikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>2,3</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,02</b>	<b>2,32</b>	<b>101,0%</b>	<b>2 334 335,21</b>	<b>10,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 835,35</b>	<b>100,0%</b>
9.1. Sademevete kanalisatsioonitorustik	km	2,3	0,00	2,30	0,02	2,32	101,0%	2 223 176,39	10,0%	0,00	2 223 176,39	100,0%
9.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud kulud)								111 158,82	0,5%	0,00	110 658,96	99,6%
<b>III. Osa 3 leping kokku</b>	<b>km</b>	<b>15,6</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>	<b>0,90</b>	<b>16,50</b>	<b>105,8%</b>	<b>22 343 016,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>22 342 517,06</b>	<b>100,0%</b>
<b>10. Osa 4 abikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>18,7</b>	<b>0,00</b>	<b>18,74</b>	<b>1,02</b>	<b>19,76</b>	<b>105,4%</b>	<b>25 517 220,87</b>	<b>94,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>25 181 084,38</b>	<b>98,7%</b>
11. Torustikud ja rajatised kokku (abikõlblikud kulud)	km	18,7	0,00	18,74	1,02	19,76	105,4%	24 302 115,11	90,3%	0,00	24 302 115,11	100,0%
11.1. Veetorstik	km	7,8	0,00	7,80	0,86	8,66	111,0%					
11.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik	km	10,5	0,00	10,50	0,16	10,66	101,5%					
11.3. Survekanalisatsioonitorustik	km	0,4	0,00	0,44	0,00	0,44	100,0%					
11.4. Reoveepumpla	tk.	2	0,00	2,00	0,00	2,00	100,0%					
11.5. Ettenähtud summa (abikõlblikud kulud)								1 215 105,76	4,5%	0,00	878 969,27	72,3%
<b>12. Osa 4 mitteabikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>1,8</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,03</b>	<b>1,83</b>	<b>101,7%</b>	<b>1 394 350,63</b>	<b>5,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 226,13</b>	<b>91,3%</b>
12.1. Sademevete kanalisatsioonitorustik	km	1,8	0,00	1,80	0,03	1,83	101,7%	1 327 952,98	4,9%	0,00	1 327 952,98	100,0%
12.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud kulud)								66 397,65	0,2%	0,00	-54 726,85	-82,4%
<b>IV. Osa 4 leping kokku</b>	<b>km</b>	<b>20,5</b>	<b>0,00</b>	<b>20,54</b>	<b>1,05</b>	<b>21,59</b>	<b>105,1%</b>	<b>26 911 571,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>26 454 310,51</b>	<b>98,3%</b>

Lepinguliste tööde teostamine								Finantsiline teostamine				
Tööde kogused								Finantsilised näitajad				
Töö nimetus	Ühik	Kogus	Lepinguliste tööde teostamine aruande-perioodil	Lepinguliste tööde teostamine kuni aruande-perioodi lõpuni	Muudatused	Tegelik maht	Lepinguliste tööde teostamine protsentides	Lepingu summa EEK	Protsentuaalne osa lepingu summast	Teostatud tööde maksumus aruandeperioodil	Teostatud tööde maksumus lepingu algusest kuni aruandeperioodi lõpuni	Finantsiline elluviimine protsentides
		(1)	(2)	(3)			4=(3)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(8)/(5)
<b>13. Osade 1...4 abikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>66,1</b>	<b>0,00</b>	<b>66,09</b>	<b>2,78</b>	<b>69,67</b>	<b>105,4%</b>	<b>120 465 263,42</b>	<b>88,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>120 020 016,28</b>	<b>99,6%</b>
14. Torustikud ja rajatised kokku (abikõlblikud kulud)	km	66,1	0,00	66,09	2,78	69,67	105,4%	110 618 517,43	80,9%	0,00	110 618 517,37	100,0%
14.1. Veetorustik	km	27,1	0,00	27,10	2,26	29,36	108,4%					
14.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik	km	36,7	0,00	36,70	0,52	38,02	103,6%					
14.3. Survekanalisatsioonitorustik	km	2,3	0,00	2,29	0,00	2,29	100,0%					
14.4. Reoveepumpla	tk.	6	0,00	6,00	0,00	6,00	100,0%					
14.5 Ettenähtud summa (abikõlblikud kulud)								9 846 745,99	7,2%	0,00	9 401 498,91	95,5%
<b>15. Osade 1...4 mitteabikõlblikud kulud kokku</b>	<b>km</b>	<b>18,1</b>	<b>0,00</b>	<b>18,10</b>	<b>0,31</b>	<b>18,41</b>	<b>101,7%</b>	<b>16 334 097,13</b>	<b>11,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 963 091,72</b>	<b>97,7%</b>
15.1. Sademevete kanalisatsioonitorustik	km	18,1	0,00	18,10	0,31	18,41	101,7%	15 556 282,98	11,4%	0,00	15 556 282,98	100,0%
15.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud kulud)								777 814,15	0,6%	0,00	406 808,74	52,3%
<b>V. Osade 1...4 lepingud kokku</b>	<b>km</b>	<b>85,0</b>	<b>0,00</b>	<b>84,99</b>			<b>100,0%</b>	<b>136 799 360,55</b>		<b>0,00</b>	<b>135 983 108,00</b>	<b>99,4%</b>
<b>VI. Insenerileping kokku</b>	<b>päev</b>	<b>1809</b>	<b>33</b>	<b>1 143</b>			<b>63,2%</b>	<b>3 380 943,02</b>		<b>0,00</b>	<b>3 380 943,02</b>	<b>100,0%</b>
16. Insenerilepingu abikõlblikud kulud	päev	1809	33	1143			63,2%	2 843 972,07		0,00	2 843 972,07	100,0%
17. Insenerilepingu mitteabikõlblikud kulud	päev	1809	33	1143			63,2%	536 970,95		0,00	536 970,95	100,0%
<b>Kõik lepingud kokku</b>								<b>140 180 303,57</b>		<b>0,00</b>	<b>139 364 051,01</b>	<b>99,4%</b>