

Lisa 1, Tööde graafik

ID	Task Name	Start	Finish	February	March	April	May	June	July	August
1										
2	Materjalide koostööstamine, ettevalmistustööd	Mon 3.03.14	Sun 16.03.14							
3	Kaaveloa taotlus, liikluskeemide koostööstamine	Mon 17.03.14	Sun 30.03.14							
4	Trasside ehitustööd Liiva tn-l	Mon 7.04.14	Fri 4.07.14							
5	Torustike ehitus Suur-Veski tn-l (Liiva kuni Rähni)	Mon 14.04.14	Fri 30.05.14							
6	Katete taastus Suur-Veski tn-l ja Liiva tn-l	Mon 2.06.14	Fri 13.06.14							
7	Torustike ehitus Koidu tn-l	Mon 5.05.14	Fri 13.06.14							
8	Katete taastus Koidu tn-l	Mon 16.06.14	Fri 20.06.14							
9	Torustike ehitus Väike-Veski tn-l (Liiva kuni Rähni)	Tue 3.06.14	Fri 11.07.14							
10	Katete taastus Väike-Veski tn-l ja Liiva tn-l. Haljastus	Mon 14.07.14	Sat 16.08.14							
11	Tööde üleandmine	Mon 18.08.14	Sat 30.08.14							

Project: Tööde graafik, veebruar, 2014
Date: Tue 1.04.14

Task		Summary		External Milestone	
Split		Project Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Deadline	